

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29.03.2022 v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka sociálních kontejnerů pro sportovní areál Peklák v České Třebové“**

**Dotaz č. 1:** Řádek 6 výztuha pro fotovoltaiku – co má tato příprava obnášet – ze zadání není srozumitelné, neznáme ani rozsah fotovoltaiky – dodá investor výkres?

**Odpověď zadavatele:** Výztuha pro fotovoltaiku nebude v rámci této části projektu řešena.

**Dotaz č. 2:** Řádek 25 příprava pro osazení budoucí fasády – jaká příprava a v jakém rozsahu je požadována?

**Odpověď zadavatele:** V rámci realizace závěrečné etapy provozního areálu Peklák bude proveden dřevěný fasádní obklad ze svislých prken sibiřského modřínu na vodorovném dřevěném roštu. Dodavatel do fasádních stěn osadí ocelový rošt pro budoucí kotvení roštu fasádního obkladu dle svého návrhu.

**Dotaz č. 3:** Řádek 28 fóliová střecha (VZ výroba – komplet) – jaká má být skladba střechy

**Odpověď zadavatele:** Skladbu střechy tvoří střešní krytina z PVC fólie 1,6 mm, podkladní geotextilie 500 g/m<sup>2</sup>, impregnované OSB desky tl. 15 mm ve spádu, trapézový plech, minerální izolace tl. 150 + 200 mm, parotěsná zábrana, impregnované SDK desky tl. 12,5 mm na ocelovém roštu, bílá interiérová omyvatelná malba.

**Dotaz č. 4:** Řádek 41 okna ve VV barva bílá, dvojsklo – v ZD okna oboustranně RAL 7037 a trojsklo – co platí? Výrobce RAL 7037 neumí, náhradní odstíny RAL 7012, 7039, 7038, 7023, 7001 – je možná náhrada?

**Odpověď zadavatele:** Okna budou z interiérové strany bílá, ze exteriérové strany šedá dle zvoleného odstínu. Zasklení oken bude izolačním trojsklem. Odstín RAL 7037 lze nahradit odstíny RAL 7038 nebo RAL 7001.

**Dotaz č. 5:** Řádek 55 doplňky wc standard – každý může mít představu o standardu jinou, co je tím myšleno.

**Odpověď zadavatele:** Ve výkazu výměr se jedná o řádek 56. Zásobník toaletního papíru nerez na velké role, uzamykatelný, záchodová štětky závěsná nerez.

**Dotaz č. 6:** Řádek 56 doplňky k umyvadlu standard – každý může mít představu o standardu jinou, co je tím myšleno.

**Odpověď zadavatele:** Ve výkazu výměr se jedná o řádek 57. Nerezový dávkovač tekutého mýdla, montáž na stěnu, zásobník papírových ručníků nerez uzamykatelný, montáž na stěnu, nerezový koš 20 l.

**Dotaz č. 7:** Řádek 63 box sprchový bílý ve VV je v rozporu se ZD, kde je uveden nerezový sprchový kout – co platí

**Odpověď zadavatele:** Sprchový kout bílý s odolnou zástěnou a pojezdem pro použití ve veřejných prostorech.

**Dotaz č. 8:** Řádek č. 64 nezámrzný ventil 1 ks – v ZD se píše, že v bočním průčelí jednoho kontejneru bude nezámrzný kohout, což je v rozporu s ř. 65 – co platí?

**Odpověď zadavatele: Nezámrazný ventil bude osazen do každého kontejneru.**

**Dotaz č. 9:** Řádek č. 65 nezámrazný ventil 1 ks – v ZD se píše, že v bočním průčelí jednoho kontejneru bude nezámrazný kohout, což je v rozporu s ř. 64 – co platí?

**Odpověď zadavatele: Nezámrazný ventil bude osazen do každého kontejneru.**

**Dotaz č. 10:** Řádek 66 elektroinstalace – ve VV subdodávka, v zadávací dokumentaci je, že koncové prvky jsou naznačeny ve výkresech a jsou uvažovány ve standardu ABB TANGO. Podrobný návrh dodá investor dle ČSN – ve výkresech koncové prvky naznačeny nejsou, podrobný návrh není přiložen – doloží investor projekt elektroinstalace?

**Odpověď zadavatele: V předsíni každého sociálního kontejneru bude osazeno stropní svítidlo ovládané pohybovým čidlem, v prostoru wc dvě stropní svítidla ovládaná pohybovým čidlem a u umyvadel 2 x dvouzásuvka 220 V, v prostoru sprch jedno stropní svítidlo ovládané pohybovým čidlem a u umyvadla jedna dvouzásuvka 220 V. Všechny místnosti budou vytápěny elektrickými přímotopy.**

**Dotaz č. 11:** Řádek č. 67 hromosvod – jaké provedení hromosvodu investor požaduje, upřesní?

**Odpověď zadavatele: V této etapě projektu nebude hromosvod řešen.**

**Dotaz č. 12:** Řádek 69 koordinace CUBESPACE – proč bychom měli koordinovat s konkurenční firmou – znamená to, že CUBESPACE je budoucí generální dodavatel?

**Odpověď zadavatele: Ne.**

**Dotaz č. 13:** Řádek 80 doprava montérů na stavbu a zpět – jak může investor vědět, jak daleko to má budoucí vítěz zakázky – bude změněno zadání.

**Odpověď zadavatele: V zadávací dokumentaci byla provedena výměna výkazu výměr, kde uchazeč doplní počet kilometrů do České Třebové a sazbu za kilometr.**

**Dotaz č. 14:** Textová část ZD – Vnější opláštění TP mikrovlna – lze použít náš standardní profil Trapézový plech CB 8/88?

**Odpověď zadavatele: Ano.**

**Dotaz č. 15:** Vzhledem k velkému počtu nevyjasněných podkladů, které je třeba po zodpovězení konzultovat s dodavateli a zakalkulovat do nabídky navrhujeme, aby zadavatel prodloužil termín pro podání nabídek o 14 dnů.

**Odpověď zadavatele: Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 19.04.2022 do 10:00 hodin.**