

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění

„Výstavba zázemí areálu Peklák Česká Třebová

I.etapa

Spodní stavba modulového systému z obytných kontejnerů“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla
a

Eko Bi s.r.o.

Zdeňkem Řehákem, jednatelem

Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

xxx

vm9prxe

64827500

CZ64827500

ČSOB, a.s. – pobočka Česká Třebová

xxx

Zdeněk Vávra, vedoucí areálu Peklák

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

TROCKENBAU-Vereš s.r.o.

Peterem Verešem, jednatelem

Lhotka 119, 560 02 Česká Třebová

06248756

CZ06248756

Komerční banka, a.s.

xxx

Peter Vereš

uzavírají tento dodatek

ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 09. 2021:

I.

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 01. 09. 2021 (dále jen „původní smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky

malého rozsahu „Výstavba zázemí v areálu Peklák Česká Třebová – spodní stavba modulového systému z obytných kontejnerů“.

Tímto dodatkem č. 1 se pak v následujícím rozsahu mění původní smlouva o dílo ze dne 01.09. 2021.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je zrušené výběrové řízení na navazující stavby, které přímo ovlivňují dokončení předmětu díla řešené touto smlouvou. Původní smlouva o dílo ve svém oddílu č. III, odst. 2 stanovila povinnost zhotovitele ukončit práce na sjednaném díle a předat kompletní dokončené dílo objednateli nejpozději do 30.09.2021. V souladu s oddílem č. III, odst. 2 původní smlouvy tímto dodatkem smluvní strany sjednávají prodloužení termínu dokončení díla.

Původně uzavřená smlouva o dílo ze dne 01.09. 2021 se tak v důsledku výše uvedeného na základě tohoto dodatku mění pouze ve znění oddílu č. III, odst. 2, který zní nově takto:

III.2

Splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je stanoveno v termínu nejpozději do 31.03.2022 předání kompletní desky pro montážní práce a nejpozději do 29.4.2022 kompletní dokončení díla včetně terénních úprav.

II.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

V České Třebové dne 29. 9. 2021

.....
objednatel
Zdeněk Řehák, jednatel

.....
zhotovitel
Petr Vereš